

**AS. OY ANJANKUJA 3****KYLPYHUONEIDEN PERUSKORJAUS****Kylpyhuoneurakan välikatsaus**

- Remonttipartio Oy:n toteuttama kylpyhuoneiden korjausurakka on edennyt oikein hyvin. Huoneistokohtainen työaika on pysynyt sovitun mittaisena ja lopputulos on ollut asiakirjojen mukaista.

**A-talo**

- A-talon kylpyhuoneiden kunnostus alkaa olla loppusuoralla.
  - kokonaan aloittamatta on enää yksi kylpyhuone, joka osakkaan toivomuksesta tehdään hieman myöhemmin.
  - työt ovat enemmän tai vähemmän kesken 9 huoneistossa.

**B-talo**

- Urakka siirtyy B-taloon vapun jälkeen.
  - Jonkin aikaa tehdään töitä molemmissa taloissa.
- Aikataulu on hieman myöhässä, mutta urakoitsija kirii viiveen kiinni (noin 6-7 työpäivää) mahdollisimman pian.
- Päivitetty aikataulu on liitteenä.
  - Aikataulua luetaan siten, että kunkin janan alussa mainittujen huoneistojen työt tehdään janalla ilmoitettuna aikana. Kaikkia kylpyhuoneita ei siis kerralla aloiteta heti kun ryhmän aikataulun mukainen työaika alkaa.
  - Myös osakkaiden toiveet oman kylpyhuoneensa korjausajankohdasta vaikuttavat kylpyhuoneiden korjausjärjestykseen.

Rakentavin terveisin

Matinkylän Huolto Oy

Mia Kokkonen  
projektipäällikkö  
[mia.kokkonen@matinkylanhuolto.fi](mailto:mia.kokkonen@matinkylanhuolto.fi)